



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

Praça Bom Jesus, nº 20 – Centro – Matriz de Camaragibe – Estado de Alagoas
CNPJ nº 12.342.663/0001-73 – CEP 57.910-000

Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS
DO CONJUNTO CÍCERO CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE MATRIZ
DE CAMARAGIBE

Bancos
SINAPI - 05/2023 -
Alagoas
ORSE - 04/2023 -
Sergipe

B.D.I.

27,0%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 84,75%

Mensalista: 46,46%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.798,95	100,00% 24.798,95					
2	TERRAPLANAGEM	100,00% 58.984,62	25,00% 14.746,16	25,00% 14.746,16	20,00% 11.796,92	20,00% 11.796,92	10,00% 5.898,46	
3	DRENAGEM	100,00% 252.478,83	20,00% 50.495,77	20,00% 50.495,77	20,00% 50.495,77	20,00% 50.495,77	10,00% 25.247,88	10,00% 25.247,88
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 654.090,72	15,00% 98.113,61	20,00% 130.818,14	20,00% 130.818,14	20,00% 130.818,14	15,00% 98.113,61	10,00% 65.409,07
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 7.390,44						100,00% 7.390,44
Porcentagem			18,86%	19,65%	19,35%	19,35%	12,96%	9,83%
Custo			188.154,48	196.060,07	193.110,83	193.110,83	129.259,95	98.047,40
Porcentagem Acumulado			18,86%	38,51%	57,86%	77,22%	90,17%	100,0%
Custo Acumulado			188.154,47	384.214,54	577.325,37	770.436,21	899.696,16	997.743,56