



Obra
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PADRÃO 1 A SER IMPLANTADA NO
DISTRITO NO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE - AL

Bancos
SINAPI - 07/2022 -
Alagoas
ORSE - 06/2022 -
Sergipe

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,30%
Mensalista: 46,55%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%					
		50.253,56	50.253,56					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%					
		45.893,64	45.893,64					
3	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%		
		84.930,83			42.465,42	42.465,42		
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	100,00%					
		189.561,90	189.561,90					
5	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - VEDAÇÃO	100,00%	30,00%	70,00%				
		43.181,60	12.954,48	30.227,12				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	50,00%			50,00%		
		3.332,49	1.666,25			1.666,25		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		228.312,46				114.156,23	114.156,23	
8	ESQUADRIAS	100,00%					80,00%	20,00%
		80.476,50					64.381,20	16.095,30
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%
		81.310,50	8.131,05	8.131,05	8.131,05	8.131,05	8.131,05	40.655,25
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%
		103.468,36	10.346,84	10.346,84	10.346,84	10.346,84	10.346,84	51.734,18
11	REDE AR COMPRIMIDO	100,00%						100,00%
		4.078,55						4.078,55
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%						100,00%
		2.568,56						2.568,56
13	MURO	100,00%					50,00%	50,00%
		27.760,33					13.880,17	13.880,17
14	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00%						100,00%
		7.870,70						7.870,70
Porcentagem			33,45%	5,11%	6,39%	18,55%	22,13%	14,36%
Custo			318.807,71	48.705,01	60.943,30	176.765,78	210.895,48	136.882,71
Porcentagem Acumulado			33,45%	38,56%	44,96%	63,51%	85,64%	100,00%
Custo Acumulado			318.807,71	367.512,71	428.456,01	605.221,79	816.117,27	953.000,00